

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月27日
契 約 業 者 名	アジア航測（株） 埼玉支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市南区南本町1-17-1MMCビル
業 務 の 名 称	R 5 那珂川河口部外測量業務
業 務 場 所	自) 茨城県ひたちなか市海門町地先 至) 茨城県水戸市下国井地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. ナローマルチ測量の追加 2. 樋管部詳細測量の追加 3. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年5月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,185,000円(税込)
変 更 金 額	+21,560,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	52,745,000円(税込)
変 更 理 由	1. ナローマルチ測量の追加 塩水遡上解析モデル構築の基礎資料として、涸沼川河口部～8.0kmでナローマルチ測量を実施する必要性が生じたため、変更（増）する。 2. 樋管部詳細測量の追加 小野排水樋管及び富河原排水樋の詳細設計の基礎資料として樋管部の測量を実施する必要性が生じたため、変更（増）する。 3. 履行期間 本業務の履行に際し、上記の変更により履行期間を延伸する必要性が生じたため、履行期間を46日延伸し、令和7年3月18日までとする。

(第 2 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	アジア航測（株） 埼玉支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市南区南本町1-17-1MMCビル
業 務 の 名 称	R 5 那珂川河口部外測量業務
業 務 場 所	自) 茨城県ひたちなか市海門町地先 至) 茨城県水戸市下国井地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. ナローマルチ測量範囲の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年5月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	52,745,000円(税込)
変 更 金 額	-1,485,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	51,260,000円(税込)
変 更 理 由	1. ナローマルチ測量範囲の変更 塩水遡上解析モデル構築の基礎資料である涸沼川河口部～8.0kmでナローマルチ測量について、河口部の測量が波浪の影響から実施が困難であったため、変更（減）する。