

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月27日
契 約 業 者 名	応用地質（株） 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市御幸が丘43番地
業 務 の 名 称	R 5 久慈川・那珂川河床材料調査業務
業 務 場 所	久慈川水系及び那珂川水系
業 種 区 分	地質調査
業 務 概 要	1. 河床材料調査箇所の追加 2. 履行期間延長
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月22日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,602,000円(税込)
変 更 金 額	+44,880,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	75,482,000円(税込)
変 更 理 由	1. 河床材料調査箇所の追加 河床材料調査、物理試験について、各河川で1 kmごとに行う必要が生じたため、追加実施する。 2. 履行期間 業務の履行に際し、上記の変更により履行期間を延伸する必要が生じたため、履行期間を49日延伸し、令和7年3月21日までとする。

(第2回 、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	応用地質（株） 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市御幸が丘43番地
業 務 の 名 称	R 5 久慈川・那珂川河床材料調査業務
業 務 場 所	久慈川水系及び那珂川水系
業 種 区 分	地質調査
業 務 概 要	1. 物理試験（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月22日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	75,482,000円(税込)
変 更 金 額	+10,670,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	86,152,000円(税込)
変 更 理 由	1. 物理試験 現地調査の結果、河床材料の性状に合わせて物理試験を追加実施する必要が生じたため、変更（増）する。