

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 1 月 2 7 日
契約業者名	(株) 東昭建設
契約業者の住所	栃木県矢板市扇町 2 - 5 - 1 7
工事の名称	矢板公共職業安定所 (2 4) 建築改修その他工事
工事場所	栃木県矢板市末広町 3 - 2
工事種別	建築工事
工事概要	I. 工事概要 1. 工事場所 栃木県矢板市末広町 3 - 2 2. 敷地面積 1,602㎡ 3. 工事種目 1. 建物 1) 庁舎 変更一式 構造 鉄筋コンクリート造 規模 平屋建 建築面積 455.82㎡【建築基準法】 延べ面積 455.82㎡【建築基準法】 2) 車庫 構造 鉄筋コンクリート造 規模 平屋建 建築面積 18.30㎡【建築基準法】 延べ面積 18.30㎡【建築基準法】 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 9 月 2 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 2 9 日
契約金額	29,700,000円 (税込み)
変更金額	2,794,000円
変更後の契約金額	32,494,000円

変更理由	<変更内容> 1. 建物 1) 庁舎 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、外壁改修の補修数量を変更（増）する。 2) 車庫 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、外壁改修の補修数量を変更（増）する。 2. 設備 1) 電気設備 ・現地精査の結果、電灯設備幹線の仕様に変更が生じたため、配管配線を変更（増）する。 2) 機械設備 ・現地精査の結果、屋外水栓柱の仕様に変更が生じたため、不凍水栓柱に変更（増）する。 ・現地精査の結果、仮設冷媒管の延長が必要となったため、仮設冷媒管のルートを変更（増）する。 3. 工期は元設計とおりとする。
-------------	---