

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月31日
契約業者名	R5・R6荒川下流河川整備方針検討業務建設技術研究所・河川財団 設計 共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5・R6荒川下流河川整備方針検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、荒川下流部における河川整備状況の課題整理及び評価等を行い、今後の河川整備の改修方針等について検討を行うものである。
履行期間（自）	令和5年4月27日
履行期間（至）	令和6年12月20日
変更前の契約金額	59,994,000 円（税込み）
変更金額	21,065,000 円（税込み）
変更後の契約金額	81,059,000 円（税込み）
変更理由	1. 荒川下流区間における土砂移動特性の分析 令和6年度出水期間中の土砂堆積を計測するための侵食堆積計について、設置箇所の点検等を追加したことにより増工する。 2. 荒川下流河川事務所既存資料活用方策の検討 故宮村忠寄贈資料等について一般公開のために必要な整理及び公開方法の検討を実施したことにより増工する。 3. 荒川下流部における交通に関する検討 荒川下流部の改修方針検討にあたり、荒川右岸27.8km付近（板橋区新河岸地先）地点における交通への影響検討を実施したことにより増工する。 4. 履行期間 履行期間は203日間延長し、令和6年12月20日までとする。