

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
契 約 業 者 名	古谷建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県山武郡横芝光町栗山 3 1 9 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号市川共同溝補強その 2 0 工事
工 事 場 所	千葉県市川市塩浜三丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	工事延長 L = 4 5 . 6 m 耐震工 (L = 4 5 . 6 m) 掘削工 1 3 0 m ³ 残土処理工 1 3 0 m ³ 鋼矢板打設工 1 5 2 枚 (J 型排水機能付き W J 併用圧入) 運搬処理工 1 式 布堀土工 1 式 防護柵工 4 6 m 防護柵撤去工 4 6 m 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 0 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 構造物撤去工 現地調査の結果、樹木撤去工及び運搬処理工について追加 (増) する。 2 . 工期 工期は、構造物撤去工の増工により 3 0 日間延長し、令和 6 年 1 2 月 2 4 日までとする。

(第4回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	古谷建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県山武郡横芝光町栗山 3 1 9 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号市川共同溝補強その 2 0 工事
工 事 場 所	千葉県市川市塩浜三丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	工事延長 L = 4 5 . 6 m 耐震工 (L = 4 5 . 6 m) 掘削工 1 3 0 m ³ 残土処理工 1 3 0 m ³ 鋼矢板打設工 1 5 2 枚 (J 型排水機能付き W J 併用圧入) 運搬処理工 1 式 布堀土工 1 式 防護柵工 4 6 m 防護柵撤去工 4 6 m 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 0 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 1 , 6 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1. 道路土工 現地調査の結果、掘削工、残土処理工及び運搬処理工について追加（増）する。 2. 耐震工 現地調査の結果、鋼矢板打設工及び水替工について数量精査（減）、工事用水運搬工、汚濁防止工及び運搬処理工について数量精査（増）する。 3. 床堀・復旧工 現地調査の結果、布堀土工について数量精査（減）する。 4. 排水構造物工 現地調査の結果、管渠工及び集水桝・マンホール工を追加（増）する。 5. 防護柵工 現地調査の結果、防護柵工について数量精査（増）する。 6. 構造物撤去工 現地調査の結果、防護柵撤去工及び運搬処理工について数量精査（増）、排水構造物撤去工及び地中障害物撤去工について追加（増）する。 7. 応急処理工 受注者との協議により、応急処理工について追加（増）する。 8. 仮設工 現地調査の結果、工事用道路工及び交通管理工について数量精査（増）する。 9. 工期延長等に伴う現場維持費 受注者との協議により、工事一部一時中止に伴う現場維持費を追加（増）する。 10. 工期 工期は、元設計のとおりとする。
----------------	---