

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区村田町 1 1 0 6 番地
工 事 の 名 称	R 5 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	酒々井出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	応急処理工 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 ひび割れ補修工 1 式 断面修復工 1 式 橋梁塗装工 1 式 排水施設清掃工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 5 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現場塗装工 令和 5 年 1 1 月 1 日付けの先行指示に基づき、湿式塗膜除去工を追加する。 2. 工期 工期は上記増工により、9 4 日間延伸し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区村田町 1 1 0 6 番地
工 事 の 名 称	R 5 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	酒々井出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	応急処理工 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 ひび割れ補修工 1 式 断面修復工 1 式 橋梁塗装工 1 式 排水施設清掃工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 4 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 9 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路維持工 現地調査の結果、応急処理工において、数量精査（増）を行う。 2. 工期 工期は、元設計のとおりとする。

(第5回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区村田町 1 1 0 6 番地
工 事 の 名 称	R 5 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	酒々井出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	応急処理工 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 ひび割れ補修工 1 式 断面修復工 1 式 橋梁塗装工 1 式 排水施設清掃工 1 式 仮設工 1 式
工 期 （自）	令和 5 年 7 月 2 6 日
工 期 （至）	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 9 , 3 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	－ 2 4 , 6 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4 , 6 8 0 , 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由

- 1 道路維持工
現地調査の結果、応急処理工を数量精査（減）する。
- 2 構造物補修工
現地調査の結果、伸縮継手工を削除し、横断歩道橋工を数量精査（減）する。
- 3 橋梁補修工
現地調査の結果、ひび割れ補修工及び断面修復工を削除し、当て板補修工、桁補修工、高欄補修工、排水施設補修工を追加する。
- 4 防護柵工
現地調査の結果、岩ヶ崎大橋（下り）において防護柵工を追加する。
- 5 舗装工
現地調査の結果、成田橋において舗装打替え工、切削オーバーレイ工、踏掛版設置工を追加する。
- 6 勝田川橋補修工
現地調査の結果、支承補修工を数量精査（増）し、桁補修工、排水施設補修工を追加する。
- 7 現場塗装工
現地調査の結果、橋梁塗装工、湿式塗膜除去工を数量精査（増）する。
- 8 道路清掃工
現地調査の結果、排水施設清掃工を削除する。
- 9 仮設工
現地調査の結果、足場工の追加及び交通管理工の数量精査（減）し、補修対象となった歩道橋の塗膜にP C B等の有害物質が含有していたため、環境対策設備工を追加する。
- 10 共通仮設費
現地調査の結果、補修対象となった歩道橋の塗膜にP C B等の有害物質が含有していたため、安全衛生保護具として安全費を追加する。
- 11 業務委託料
酒々井出張所管内の橋梁1橋、歩道橋6橋の塗膜有害物調査を行うため、業務委託料を追加する。
- 12 工期
工期は第4回変更のとおりとする。