

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	古谷建設(株)
契約業者の住所	千葉県山武郡横芝光町栗山3195-1
工事の名称	R5国道357号市川共同溝補強その22工事
工事場所	千葉県市川市塩浜三丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事延長L=49.8m 耐震工(L=49.8m) 鋼矢板打設工166枚 (J型排水機能付きWJ併用圧入) 運搬処理工1式 布堀土工1式 防護柵工50m 防護柵撤去工50m 仮設工1式
工期(自)	令和 6年 2月19日
工期(至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	257,950,000円(税込み)
変更金額	+ 29,205,000円(税込み)
変更後の契約金額	287,155,000円(税込み)
変更理由	1. 耐震工 現地調査の結果、鋼矢板打設工、工事用水運搬工、汚濁防止工及び水替工について数量精査(増)、運搬処理工について数量精査(減)する。 2. 床堀・復旧工 現地調査の結果、布堀土工について数量精査(減)する。 3. 防護柵工 現地調査の結果、防護柵工について数量精査(増)する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、防護柵撤去工について削除(減)する。構造物取壊し工、伐採工及び運搬処理工について追加(増)する。 5. 排水構造物工 現地調査の結果、集水柵・マンホール工について追加(増)する。 6. 仮設工 現地調査の結果、工事用道路工及び交通管理工について数量精査(増)する。 7. 工期 工期は、耐震工の増工により77日間延長し、令和7年3月24日までとする。