

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	日本道路(株) 東京支店
契約業者の住所	文京区目白台 2-6-14
工事の名称	R5国道357号二俣地区外改良舗装工事
工事場所	千葉国道事務所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	歩道舗装約 710㎡ 車道舗装約 790㎡ 切削オーバーレイ 約2,700㎡ 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 5年10月 3日
工期(至)	令和 7年 2月 4日
変更前の契約金額	167,794,000円(税込み)
変更金額	+ 2,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	169,884,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 舗装【二俣地区】 現地調査の結果、道路土工・舗装工・排水構造物工・防護柵工・縁石工・標識工・道路付属施設工・区画線工は削除することとなり、構造物撤去工および仮設工については数量精査(減)する。</p> <p>2. 道路修繕【古市場地区】 現地調査の結果、道路土工・地盤改良工・排水構造物工・縁石工・標識工は削除することとなり、交通安全施設改良工については増工し、防護柵工および区画線工、仮設工については、数量精査(増)、構造物撤去工については数量精査(減)する。</p> <p>また、現地精査の結果、舗装工については車道舗装工・車道舗装復旧工・歩道舗装工・歩道舗装復旧工は削除することとなり、舗装打換え工については増工し、切削オーバーレイ工は数量精査(増)する。</p> <p>3. 業務委託料 二俣地区における縦横断計画策定のため、調査計画および測量に関する業務を追加する。</p> <p>4. 工期 工期は、第2回変更のとおり令和7年2月4日までとし、変更しないものとする。</p>