

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 4日
契約業者名	ライト工業株式会社 関東防災統括支店
契約業者の住所	東京都立川市曙町2-4-3 T I Sビル8F
工事の名称	R5木更津管内橋梁補修維持工事
工事場所	木更津出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	伸縮継手工 1式 横断歩道橋工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 橋梁塗装工 1式 湿式塗膜除去工 1式 排水施設清掃工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年12月16日
変更前の契約金額	245,850,000円(税込み)
変更金額	+ 1,056,000円(税込み)
変更後の契約金額	246,906,000円(税込み)
変更理由	1. 新積算基準特例措置の適用 本工事は、「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて(令和6年2月28日付け国会公契第29号、国官技第372号、国道国技第198号、国北予第22号)」の通知に基づく対応が可能な工事である。 令和6年3月25日付けで工事受注者より上記、特例措置に基づく変更の請求があったため、工事請負契約書第62条に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月13日
契約業者名	ライト工業株式会社 関東防災統括支店
契約業者の住所	東京都立川市曙町2-4-3 T I Sビル8F
工事の名称	R5木更津管内橋梁補修維持工事
工事場所	木更津出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	伸縮継手工 1式 横断歩道橋工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 橋梁塗装工 1式 湿式塗膜除去工 1式 排水施設清掃工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	246,906,000円(税込み)
変更金額	+ 19,734,000円(税込み)
変更後の契約金額	266,640,000円(税込み)
変更理由	1. 構造物補修工 現地調査の結果、勝山歩道橋の踏板に腐食による減肉が見られたため、炭素繊維シート補修を追加する。 2. 現場塗装工 現地調査の結果、勝山歩道橋の踏板に腐食による減肉が見られたため、湿式塗膜除去(勝山歩道橋)を追加する。 3. 仮設工 現地調査の結果、勝山歩道橋の踏板に腐食による減肉が見られたため、補修の施工に必要となる足場工を追加する。 4. 工期 工期は上記増工により、105日間延伸し、令和7年3月31日までとする。