

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月26日
契約業者	三陽技術コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市天川大島町三丁目8番地の3
業務の名称	R5渡良瀬川砂防施設地質調査業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	地質調査業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 機械ボーリングを増工する。 2. 標準貫入試験を増工する。 3. 履行期間を令和6年12月27日までとする。
履行期間(自)	令和6年2月20日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	14,410,000 円(税込み)
変更金額	1,210,000 円(税込み)
変更後の契約金額	15,620,000 円(税込み)
変更理由	本業務の地質調査実施箇所やヨウ沢では2基の砂防堰堤を計画しているが、市道への影響を踏まえ配置設計に修正が生じた。配置位置が変わり、施設設計の基礎資料が必要なため、ヤウ沢での地質調査箇所を追加する。 また、本年の出水等の影響を受け、既設の深沢四号砂防堰堤背後の湛水水位が下がる等変化が生じた。そのため深沢四号砂防堰堤の補強対策が急務となり、基礎資料を取得するため地質調査箇所を猿川砂防堰堤から深沢四号砂防堰堤に変更する。 上記理由により、契約変更をおこなうものである。

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月20日
契約業者	三陽技術コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市天川大島町三丁目8番地の3
業務の名称	R5渡良瀬川砂防施設地質調査業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	地質調査業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 履行期間を令和7年1月31日までとする。
履行期間(自)	令和6年2月20日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	15,620,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	15,620,000 円(税込み)
変更理由	深沢四号砂防堰堤の地質調査において、今年度の出水により調査箇所までの道路損傷が確認された。迂回路はなく道路補修しなければ調査ができない状況となり、道路管理者である栃木県との協議に期間を要したため、本業務の工期を延伸するものとする。 上記理由により、契約変更をおこなうものである。

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月29日
契約業者	三陽技術コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市天川大島町三丁目8番地の3
業務の名称	R5渡良瀬川砂防施設地質調査業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	地質調査業務
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 数量精査により、機械ボーリングを増工する。 2. 数量精査により、サウンディング及び原位置試験を増工する。 3. 数量精査により、運搬費を減工する。 4. 数量精査により、仮設費を減工する。 5. 情報共有システム使用料を追加増工する。
履行期間（自）	令和6年2月20日
履行期間（至）	令和7年1月31日
変更前の契約金額	15,620,000 円（税込み）
変更金額	165,000 円（税込み）
変更後の契約金額	15,785,000 円（税込み）
変更理由	数量の精査により変更をおこなうものである。