

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所 北関東支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市北区奈良町 1 4 - 3
工 事 の 名 称	R 4 荒川貯水池機場ポンプ設備修繕工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市南区大字堤外地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	据付工 揚排水ポンプ設備輸送工 輸送工 一式 揚排水ポンプ設備据付 揚排水ポンプ据付工 一式 仮設工 仮設工 一式 共通仮設費 共通仮設費 技術管理費 一式
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 3 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 2 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 据付工 - 地下の漏水対応として、屋内排水ポンプ現場盤、水位計の浸水対策を追加する。 - 施工箇所のアスベスト処分、P C B 調査を追加する。 - 天井クレーン点検を追加する。 2. 共通仮設費 - P C B 含有分析費、諸経費動向調査費及び遠隔臨場費を追加する。 3. 工期 - 工期の変更は行わないものとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所 北関東支社
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市北区奈良町 1 4 - 3
工 事 の 名 称	R 4 荒川貯水池機場ポンプ設備修繕工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市南区大字堤外地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	製作工 揚排水ポンプ設備製作 操作制御設備 一式 据付工 揚排水ポンプ設備輸送工 輸送工 一式 揚排水ポンプ据付 揚排水ポンプ据付工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 7 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 3 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 製作工 1号主ポンプ現場操作盤の更新を行うため、1号主ポンプ現場操作盤の製作を追加する。 2. 据付工 1号主ポンプ現場操作盤の更新に伴い、輸送工、揚排水ポンプ設備据付工を変更する。 3. 工期 増工に伴い、工期を令和7年1月31日まで延期する。