

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月28日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢三丁目 1 5 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 那珂川河川整備方策他検討業務
業 務 場 所	那珂川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 大場遊水地の事業実施中の影響試算 (追加) 2. 下境遊水地整備に係る検討 (追加) 3. 河川整備率の試算検討 (追加) 4. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年5月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	54,989,000円 (税込)
変 更 金 額	+11,055,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	66,044,000円 (税込)
変 更 理 由	1. 大場遊水地の事業実施中の影響試算 大場遊水地整備において各整備段階の水理シミュレーションを実施し、下流部への影響を試算する必要性が生じたため、本項目を追加する。 2. 下境遊水地整備に係る検討 栃木県那須烏山市下境地区において、遊水地整備を実施した場合の概略事業費を算出する必要性が生じたため、本項目を追加実施する。 3. 河川整備率の試算検討 那珂川における次期 5 か年加速化計画の基礎資料として、流下能力評価による河川整備率の試算及び 5 か年加速化PR資料を作成する必要性が生じたため、本項目を追加する。 4. 履行期間 上記の項目が追加されたことから、履行期間を 5 2 日間延長し、令和 7 年 3 月 2 4 日まで延伸する。