

## ( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
業務の名称	R5那珂川大場遊水地施設管理検討業務
業務場所	茨城県常陸大宮市小場地先から栃木県那須烏山市宮原地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 浸水防水施設の検討(増工)</li> <li>2. 排水門仮設構造物設計(増工)</li> <li>3. 富河原排水樋管の川裏道路の修正設計(増工)</li> <li>4. 坂路検討(増工)</li> <li>5. 部分買収地の取水・排水路検討(増工)</li> <li>6. 囲繞堤(暫定)設計(増工)</li> <li>7. 囲繞堤背面の排水路設計(増工)</li> <li>8. 宮原地区輪中堤設計(増工)</li> <li>9. 排水樋管の操作要領の作成(増工)</li> <li>10. 買収地の管理方法の整理(増工)</li> <li>11. 履行期間延長</li> </ol>
履行期間(自)	令和6年5月16日
履行期間(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	26,983,000円(税込)
変更金額	+30,107,000円(税込)
変更後の契約金額	57,090,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 浸水防水施設の検討 浸水防止施設の検討が必要になったことから数量を変更(増工)する。</li> <li>2. 排水門仮設構造物設計 排水門付近の仮設構造物の設置条件に変更が生じたため、数量を変更(増工)する。</li> <li>3. 富河原排水樋管の川裏道路の修正設計 用地条件変更に伴い修正設計が必要となったことから、数量を変更(増工)する。</li> <li>4. 坂路検討 設計条件の変更により坂路の検討が必要になったことから数量を変更(増工)する。</li> <li>5. 部分買収地の取水・排水路検討 部分買収により残地(民地部)での営農が引き続き可能となるよう、取水・排水施設の設計が必要になったことから数量を変更(増工)する。</li> <li>6. 囲繞堤(暫定)設計 用地取得状況を考慮した、暫定的な囲繞堤の概略設計が必要になったことから数量を変更(増工)する。</li> <li>7. 囲繞堤背面の排水路設計 囲繞堤延伸工事に伴い背面の排水路の設計が必要となったことから数量を変更(増工)する。</li> <li>8. 宮原地区輪中堤設計 輪中堤の設計が必要になったことから数量を変更(増工)する。</li> <li>9. 排水樋管の操作要領の作成 排水樋管の操作要領が必要になったことから数量を変更(増工)する。</li> <li>10. 買収地の管理方法の整理 買収地については、工事が開始されるまでの管理方法の検討が必要ことから数量を変更(増工)する。</li> <li>11. 履行期間 本業務の履行に際し、上記の変更により履行期間を延伸する必要性が生じたため、履行期間を5日延伸し、令和7年3月25日までとする。</li> </ol>

## ( 第2回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
業務の名称	R5那珂川大場遊水地施設管理検討業務
業務場所	茨城県常陸大宮市小場地先から栃木県那須烏山市宮原地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 富河原排水樋管の既往検討の精査(増工) 2. 囲繞(暫定)設計(減工)
履行期間(自)	令和6年5月16日
履行期間(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	57,090,000円(税込)
変更金額	+3,905,000円(税込)
変更後の契約金額	60,995,000円(税込)
変更理由	1. 富河原排水樋管の既往検討の精査 富河原排水樋管の既往検討の精査が必要になったことから数量を変更(増工)する。 2. 囲繞(暫定)設計 囲繞堤(暫定)設計に変更が生じたため、数量を変更(減工)する。