

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区新田町 5 - 1 0
業 務 の 名 称	R 5 利根川左岸波崎地区排水路詳細設計業務
業 務 場 所	茨城県神栖市波崎地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 遠隔操作制御設備等修正設計 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 0 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3, 3 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 遠隔操作制御設備等修正設計 (増工) 遠隔操作制御設備を、 J アラート対応とすることが必要となったため、遠隔操作制御設備等修正設計を追加する。

【標準様式例7-2】

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区新田町 5 - 1 0
業 務 の 名 称	R 5 利根川左岸波崎地区排水路詳細設計業務
業 務 場 所	茨城県神栖市波崎地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 耐震性能照査の追加 (増工) 2. BIM/CIM モデル作成の追加 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7, 0 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 1 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 耐震性能照査の追加 (増工) 当初、石津排水路 (石津排水樋管) は、耐震性能照査を必要としない構造として整備する予定であったが、比較検討の結果、暫定の樋管構造で整備することとなったため、この構造に必要な耐震性能照査を追加する。 2. BIM/CIM モデル作成の追加 (増工) 元特記仕様書第 3 3 条に基づき、石津排水路 (石津排水樋管) について BIM/CIM モデルの作成費用を追加する。

【標準様式例7-2】

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区新田町5-10
業 務 の 名 称	R5利根川左岸波崎地区排水路詳細設計業務
業 務 場 所	茨城県神栖市波崎地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1 情報共有システム（ASP）活用のための使用料（増工） 2 樋管修正設計の追加（増工） 3 履行期間（延長）
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 2 月 6 日
履 行 期 間 （至）	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,338,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 5,731,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	47,069,000円（税込み）
変 更 理 由	1 情報共有システム（ASP）活用のための使用料（増工） 令和5年度より全ての業務において情報共有システムを活用することとなったため、本業務に増工する。 2 樋管修正設計の追加（増工） 事業に必要な用地の取得が一部困難であることが判明し、それらを考慮した樋管の修正設計を行う必要が生じたため増工する。 3 履行期間 前項の事態により不測の期間を要していることから、工期を121日延長し、令和6年11月29日までとする。 （元設計工期 令和6年2月6日～令和6年7月31日） （第1回変更工期 令和6年2月6日～令和6年11月29日）