

（第2回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月26日
契約業者	株式会社荏原製作所 北関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区奈良町14番地3
工事の名称	R4庄和排水機場無停電電源装置修繕工事
工事場所	埼玉県春日部市上金崎地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	庄和排水機場 3号主原動機用無停電電源装置 更新 1台 4号主原動機用無停電電源装置 更新 1台
工期(自)	令和5年2月21日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	425,700,000 円(税込み)
変更金額	+4,950,000 円(税込み)
変更後の契約金額	430,650,000 円(税込み)
変更理由	1. 揚排水ポンプ設備据付 現地調査の結果、撤去機器等を処分する必要が生じたため、揚排水ポンプ据付工を増工する。 2. 共通仮設費 諸経費動向調査の対象となったため、技術管理費を増工する。 3. 工期は、工場製作の期間が想定より早まったため94日間短縮し、令和6年12月27日までとする。