

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月26日
契約業者名	エフコム株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目28番8号
工事の名称	R5統一河川情報設備（全国中継）設置工事
工事場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
工事種別	通信設備工事
工事概要	河川情報設備 河川情報中枢局装置 ネットワークスイッチ 1台 1000BASE-SX SFP 2枚 自立型分電盤 1面 河川情報設備工 河川情報中枢局装置設置工 光屋内配線 1本 自立型分電盤設置 1面 屋内配線 45m
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月21日
変更前の契約金額	134,200,000円（税込み）
変更金額	+ 3,300,000円（税込み）
変更後の契約金額	137,500,000円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、既設分電盤に空きブレーカがなく、配電が不可能であることから、分電盤を追加した。 現地照査の結果、全国中継装置に接続する各種サーバ等については24ポート以上が必要であることから、48ポートタイプに変更した。また、対向先機器接続に必要なSFPモジュールを追加した。 上記に伴い、自立型分電盤設置等を追加した。 上記に接続する通信ケーブルについて、遊休ケーブルを流用する予定であったが、現地調査の結果、遊休となっているケーブルがなかったことから、新たに接続するため光コードを追加した。 工期は、上記の作業の追加により49日間延長し、令和7年3月21日までとした。