

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	千代田電興 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区浜松町 1 丁目 1 8 番 1 0 号
工 事 の 名 称	R 4 武蔵受変電設備改修工事
工 事 場 所	埼玉県比企郡滑川町 国営武蔵丘陵森林公園
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 簡易型監視装置の追加 2. 発電機直流電源盤の改造 3. PCBを含む撤去機器の処分 4. 諸経費動向調査の追加 5. 工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 7 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 2 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 0 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 簡易型監視装置の追加 今回更新となる南口受変電設備の異常発生を遠方においても確認するため、簡易型監視装置を整備する。 2. 発電機直流電源盤の改造 商用停電時にも故障表示や監視装置への信号断とならないよう停復電連動機能追加を行うことから南口発電機の直流電源盤を改造する。 3. PCBを含む撤去機器の処分 令和 4 年度施工の受変電設備工事において撤去した油入りトランスには、低濃度のPCBが含有しており、適正処理を行わなければならないことからこれの処分を行う。 4. 諸経費動向調査の追加 本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事となったので、調査要領等に基づき調査票の作成を行う。 5. 工期の変更 上記に伴い、工期を令和 7 年 3 月 1 4 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	千代田電興 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区浜松町 1 丁目 1 8 番 1 0 号
工 事 の 名 称	R 4 武蔵受変電設備改修工事
工 事 場 所	埼玉県比企郡滑川町 国営武蔵丘陵森林公園
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 撤去機器の処分
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 2 , 0 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 1 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 撤去機器の処分 本工事で撤去したコンデンサ盤内コンデンサのP C B 含有調査を行ったが、 P C B 廃棄物に該当しないとの結果から、産廃処分を行う。