

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月5日
契約業者	(株)野澤實業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂町3-7-9
工事の名称	R5巴波川樹木伐採他工事
工事場所	栃木県栃木市石川地先他
工事種別	維持修繕工事
工事概要	高水敷整備工1式 伐木除根工約146,000m ² 管理用通路工1式 階段工1式
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	183,150,000 円(税込み)
変更金額	+1,353,000 円(税込み)
変更後の契約金額	184,503,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2 (工事)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月20日
契約業者	(株)野澤實業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂町3-7-9
工事の名称	R5巴波川樹木伐採他工事
工事場所	栃木県栃木市石川地先他
工事種別	維持修繕工事
工事概要	高水敷整備工1式 伐木除根工約111,500m ² 管理用通路工1式 階段工1式 仮設工1式 共通仮設費1式
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	184,503,000 円(税込み)
変更金額	+20,020,000 円(税込み)
変更後の契約金額	204,523,000 円(税込み)
変更理由	1. 高水敷整備工 現地精査による、数量変更(増)を行った。 2. 管理用通路工 現地精査による、数量変更(増)を行った。 3. 仮設工 現地精査による、敷鉄板の設置・撤去を追加した。 4. 共通仮設費 敷鉄板の設置・撤去に伴う運搬の追加と施工合理化調査に伴い、施工調査費を追加した。 5. 工期 堤防盛土について出水期間明けから工事に着手するよう令和6年6月17日付けで指示を行ったが作業期間を延長する必要が生じたので、工期を当初の予定から35日延伸し、令和7年1月31日までとした。

標準様式例6-2 (工事)

(第3回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月30日
契約業者	(株)野澤實業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂町3-7-9
工事の名称	R5巴波川樹木伐採他工事
工事場所	栃木県栃木市石川地先他
工事種別	維持修繕工事
工事概要	高水敷整備工 1 式 管理用通路工 1 式 階段工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	204,523,000 円(税込み)
変更金額	+14,630,000 円(税込み)
変更後の契約金額	219,153,000 円(税込み)
変更理由	1. 高水敷整備工 現地精査による、数量変更(増)。 2. 管理用通路工 現地精査による、数量変更(減)。 3. 階段工 現地精査による、数量変更(減)。 4. 仮設工 現地精査による、数量変更(増)。 5. 清掃工 現地精査による、数量変更(増)。 6. 共通仮設費 ICT 施工の追加による、数量変更(増)。