

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月25日
契約業者	株式会社荏原製作所 北関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区奈良町14番地3
工事の名称	R5三郷排水機場系統機器設備修繕工事
工事場所	埼玉県三郷市新和地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	冷却水ポンプ製作・据付一式 オートストレーナ製作・据付一式 取水ポンプ製作・据付一式 冷却水配管撤去・更新一式
工期(自)	令和6年1月12日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	294,800,000 円(税込み)
変更金額	+24,200,000 円(税込み)
変更後の契約金額	319,000,000 円(税込み)
変更理由	1. 揚排水ポンプ設備据付 1) 現地調査の結果、冷却水配管の更新の必要性が確認されたため、揚排水ポンプ据付工を増工する。 2) 現地精査の結果、処分数量が確定したため、撤去工を増工する。 2. 共通仮設費 1) 諸経費動向調査の対象のため、技術管理費を増工する。 2) 快適トイレの設置を行ったため、営繕費を増工する。 3. 工期は、揚排水ポンプ据付工の増工により94日間延長し、令和7年3月31日までとする。