

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月27日
契約業者	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R5江戸川管内堤防強化対策関連整備他工事
工事場所	千葉県流山市深井新田地先外3箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	【流山地区】千葉県流山市深井新田地先 土砂改良工 約8,000m ³ 河川土工 1式 仮設工 1式 【山王地区】茨城県猿島郡五霞町山王地先 整備工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 【坂川地区】千葉県流山市芝崎地先 土砂改良工 約27,000m ³ 仮設工 1式 【吉川地区】埼玉県吉川市八子新田地先 盛土工 約25,000m ³ 整備工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	251,900,000 円(税込み)
変更金額	+63,140,000 円(税込み)
変更後の契約金額	315,040,000 円(税込み)
変更理由	各工種について精査変更を行った。 坂川ヤードでの土砂改良工を行うので点在地を追加した。 工期について、土砂改良工及び運搬の追加により令和7年1月31日までとする。

（第3回最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月30日
契約業者	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R5江戸川管内堤防強化対策関連整備他工事
工事場所	千葉県流山市深井新田地先外3箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	【流山地区】千葉県流山市深井新田地先 土砂改良工 約8,000m3 河川土工 1式 仮設工 1式 【山王地区】茨城県猿島郡五霞町山王地先 整備工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 【坂川地区】千葉県流山市芝崎地先 土砂改良工 約27,000m3 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	315,040,000 円(税込み)
変更金額	+10,340,000 円(税込み)
変更後の契約金額	325,380,000 円(税込み)
変更理由	各工種について精査変更を行った。 坂川ヤードでの構造物撤去工を追加した。