

第 1 回、最終 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契約業者名	松本土建（株）
契約業者の住所	長野県松本市大字島立 6 3 5 番地 1
工事の名称	R 5 濁川第二砂防堰堤（その 2）工事
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 N = 1 基 砂防土工（ICT盛土工2,900㎡、ICT法面整形工4,260㎡） 法面工（植生工A=4,260㎡） コンクリート堰堤工（コンクリートV=448㎡、砂防ソイルセメントV=1,768㎡） 砂防堰堤付属物設置工（ステップN=52個） 雑工 1式 仮設工 1式
工期（自）	令和 6 年 5 月 1 8 日
工期（至）	令和 7 年 1 月 3 1 日
変更前の契約金額	150,150,000円（税込み）
変更金額	+39,600,000円（税込み）
変更後の契約金額	189,750,000円（税込み）
変更理由	1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更（増工）する。 2. 法面工 現地踏査の結果、堰堤法面の浸食が確認されたことから、植生工を追加する。 3. コンクリート堰堤工 受注者との協議の結果、コンクリート副堰堤の上流部外部保護材について支給品を使用することとしたため、変更（減工）する。 4. 砂防堰堤付属物設置工 現地踏査の結果、堰堤管理に必要な付属物の設置が必要となったため、砂防堰堤付属物設置工を追加する。 5. 雑工 現地踏査の結果、施工に必要な工事用道路等の整備を行う必要が生じたため、雑工を追加する。 6. 共通仮設費 1). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。 2). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 3). 安全費について、土石流に対する安全対策に伴う協議に伴い必要経費を追加する。