

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月31日
契約業者名	株式会社 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6国道17号上尾道路2期環境保全対策検討業務
業務場所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市箕田
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 湧水影響検討 2. 工期
履行期間(自)	令和6年6月25日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	34,991,000円(税込み)
変更金額	+ 1,683,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,674,000円(税込み)
変更理由	1. 湧水影響検討 道路予定地付近において、湧水が確認された結果、橋梁構造への変更が必要となり、橋梁下部工設置による湧水周辺の地下水の流れの変化を確認する必要が生じたため「3次元浸透流解析」を追加する。 2. 工期 工期を「3次元浸透流解析」の追加により91日間延長し、令和7年6月30日までとする。