

(第 2 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	金杉建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県春日部市南一丁目 6 番 9 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 4 号春日部古河 B P 幸主地区改良工事
工 事 場 所	茨城県猿島郡五霞町幸主地先
工 事 種 別	一般土木
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 (固結工 (ICT) 349 本) 排水構造物工 (作業土工 1 式 管渠工 約 14m) 構造物撤去工 (作業土工 1 式 構造物取壊し工 1 式 排水構造物 撤去工 1 式 運搬処理工 1 式) 除草工 (道路除草工 約 800m²) 応急処理工 (応急処理作業工 1 式) 仮設工 (取水設備工 1 式 水替工 1 式 作業ヤード整備工 1 式 交通管理工 1 式) 共通仮設費【技術管理費】 (地質調査費 1 式 保守管理 (ICT)-2 1 式 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費 用 (ICT) 1 式 BIM/CIM モデル作成費 1 式 遠隔臨場導入費 1 式 ICT 活用効果等調査 費 1 式 動態観測 1 式) 【営繕費】 (快適トイレ 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 4 , 4 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 6 , 0 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 現地精査の結果、固結工 (ICT) による固化材の添加量を数量精査 (減) する。 2. 排水構造物工 現地調査の結果、既設水路が施工時に支障となり一時撤去・再設置が必要なため、作業土工、管渠工を追加する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、既設水路及び既設舗装版が施工時に支障となり撤去が必要なため、作業土工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、運搬処理工を追加する。

4. 除草工

現地調査の結果、土搬出場所（工業団地前仮置場）の雑草が支障となるため、道路除草工を追加する。

5. 応急処理工

現地調査の結果、古河監督官詰所の水道管撤去後の舗装本復旧が必要となるため、応急処理事業工を追加する。

6. 仮設工

現地調査の結果、取水設備工、水替工、作業ヤード整備工（１）、作業ヤード整備工（２）を追加する。

現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

7. 共通仮設費

【技術管理費】

現地調査の結果、地質調査費、保守管理（ICT）－２、３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（ICT）、BIM／CIMモデル作成費、遠隔臨場導入費、ICT活用効果等調査費、動態観測を追加する。また、保守管理（ICT）を削除する。

【営繕費】

現地調査の結果、快適トイレを追加する。

8. 工期

工期は、現地調査の結果、上記増工により２８日間延伸し、令和６年７月１６日から令和７年２月２８日までとする。