

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 5 国分寺出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県河内郡上三川町上蒲生地先 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 切削オーバーレイ工 380m ² (増) 区画線工 溶融式区画線工 昼間作業から夜間作業に条件変更 仮設工 交通管理工 31人 (増) 構造物撤去工 標識撤去工 1 基 (増)
工期 (自)	令和5年10月23日
工期 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 2 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 1 4 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 1 3 7 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を数量精査 (増) する 区画線工 交通管理者協議の結果、昼間作業→夜間作業に条件変更する 仮設工 交通管理者協議の結果、交通管理工を数量精査 (増) する 構造物撤去工 現地調査の結果、標識撤去工を追加する