

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	コーエイ (株)
契約業者の住所	群馬県前橋市上小出町1-9-12
工事の名称	R5相俣ダム堤内排水設備更新工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町相俣地先 相俣ダム
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	ポンプ制御盤 製作・撤去・据付 1式 配管 製作・撤去・据付 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	34,199,000円 (税込み)
変更金額	+ 110,000円 (税込み)
変更後の契約金額	34,309,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 据付 (ポンプ排水) 耐水性能を考慮し制御盤からポンプ・レベルスイッチまでの二次側配線に保護配管を設ける構造としたため。 2. 据付 (ステンレス配管) 一部のステンレス配管と支持架台の設置を取りやめたため、減工する。 3. 据付 (サクシオンホース) 施工性・メンテナンス性を考慮し分割・継手構造としたため増工する。 4. 処分費 堆積物の付着が多く売り払い不可のため、産業廃棄物処分費として処分費を増工する。 5. 共通仮設費 (営繕費) 現場への快適トイレの設置実績により、費用を計上するため増工する。 6. 技術管理費 公共工事機械設備共同調査 (施工実態調査および諸経費動向調査) の対象工事であるため、技術管理費を増工する。