

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月24日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	R6利根ダム管内放流警報表示設備更新工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町夜後26 藤原ダム管理支所外2箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	放流警報表示装置(機器) 5面 放流警報表示設備設置工 1式 放流警報表示設備撤去工 1式
工期(自)	令和 6年 6月25日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	44,528,000円(税込み)
変更金額	+ 6,182,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,710,000円(税込み)
変更理由	<p>本工事は、令和6年6月24日付けで、株式会社イートラストと契約を締結し、放流警報表示板の更新工事を現在鋭意施工中であるが、設計照査の結果、以下の理由により変更するものである。</p> <p>放流警報表示板の更新に伴い、現地の警報局において当初機能追加を行う設計であったが、既存機能で満足することが判明し、数量減となった。これに伴い、別途発注の予定であった制御機能を満足するためのネットワークを構築するための接点IP変換装置を追加することが対応可能との確認が得られた。さらに落雷への対応を考慮して、信頼性を確保することを目的として、オートリセットブレーカを新設することが求められた。</p> <p>これらの当該設備の性能仕様を満足するための改修作業は、本工事と一体不可分であるため、本施工を追加する。</p>