

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月26日
契約業者名	株式会社テレコムC&C
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区上所上一丁目15番12番
業務の名称	R5首都国道管内電気通信設備浸水対策詳細設計業務
業務場所	市川国道出張所(千葉県市川市高谷2-9-25) 外1箇所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所管内において、市川国道出張所の非常用発電設備および多重無線設備の浸水対策、並びに小松川建設監督官詰所の非常用発電設備の浸水対策に考慮した詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年3月29日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	¥9,570,000
変更金額	¥5,170,000
変更後の契約金額	¥14,740,000
変更理由	1. 非常用発電設備局舎架台基礎詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 2. 非常用発電設備局舎鉄骨架台詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 3. 非常用発電設備局舎建築詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 4. 雨水・污水配管切回し詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 5. 庁舎内分電盤詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 6. 通信端子函(MDF)詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 7. 引込柱及び地中埋設管撤去詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 8. 既設建物強度検討詳細設計小松川建設監督官詰所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 9. 非常用発電設備架台及び鋼製基礎詳細設計小松川建設監督官詰所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 10. 屋上防水改修詳細設計 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 11. 庁舎内分電盤詳細設計 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 12. ネットワーク機器移設詳細設計 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 13. 公開成果品作成 協議の結果、追加する。 14. 合同現地踏査 協議の結果、追加する。 15. 履行期間 履行期間については、追加設計により123日延伸し、令和7年1月31日までとする。