

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月29日
契約業者名	株式会社テレコムC&C
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区上所上一丁目15番12番
業務の名称	R5首都国道管内電気通信設備浸水対策詳細設計業務
業務場所	市川国道出張所(千葉県市川市高谷2-9-25) 外1箇所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所管内において、市川国道出張所の非常用発電設備および多重無線設備の浸水対策、並びに小松川建設監督官詰所の非常用発電設備の浸水対策に考慮した詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年3月29日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥14,740,000
変更金額	¥1,870,000
変更後の契約金額	¥16,610,000
変更理由	1. 多重無線設備詳細設計空中線柱移設設計追加市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 2. 非常用発電設備局舎撤去詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 3. 多重無線設備無線局舎撤去詳細設計市川国道出張所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 4. 非常用発電設備詳細設計警察協議による仮設計画作成追加小松川建設監督官詰所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 5. 空調室外機移設詳細設計小松川建設監督官詰所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 6. ネットワーク機器詳細設計空中線柱移設設計追加小松川建設監督官詰所 浸水対策検討の結果、必要となったため追加する。 7. 履行期間 履行期間については、追加設計により28日延伸し、令和7年2月28日までとする。