

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月23日
契約業者	埼玉測量設計株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区北浦和一丁目6番15号1階
業務の名称	R5国道468号圏央道久喜地区道路台帳作成(その6)業務
業務場所	自)埼玉県久喜市大字吉羽字諏訪 至)埼玉県久喜市大字吉羽字下川原外一箇所
業務区分	測量
業務概要	本業務は、圏央道埼玉区間の一部(久喜市大字吉羽字諏訪地先から久喜市大字吉羽字下川原地先)において、並行する側道部の国道における工事が完了し、地元自治体への管理引継ぎを行う準備のため、道路台帳作成にからむ測量(用地測量、地形測量、敷地測量等)作業及び調書の作成、電子化を行うものである。
履行期間(自)	令和5年8月3日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	48,840,000 円(税込み)
変更金額	+24,090,000 円(税込み)
変更後の契約金額	72,930,000 円(税込み)
変更理由	1. 用地測量 現地調査および関係機関協議の結果、国有財産特定図、境界杭撤去、防草シート工を追加し、権利者確認調査(追跡)を増工する。 2. 道路台帳付属調書作成 現地調査および関係機関協議の結果、占用物件調書作成、他の道路との立体交差調書作成、防犯灯調書作成、道路反射鏡調書作成を削除する。 3. 道路台帳付属調書付図作成 現地調査および関係機関協議の結果、占用物件調書付図作成、他の道路との立体交差調書付図作成、防犯灯調書付図作成、道路反射鏡調書付図作成を削除する。 4. PL占用協議資料作成 現地調査の結果、農業用パイプラインの占用申請が必要であるため、PL占用協議資料作成を追加する。