

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月31日
契約業者名	日本シビックコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町四丁目2番地
業務の名称	R5霞ヶ浦導水石岡トンネルモニタリング計画等検討業務
業務場所	石岡トンネル(第3工区、第4工区、第5工区)
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. スtockヤード整備検討(増) 2. 履行期間延長
履行期間(自)	令和5年5月25日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	52,030,000円(税込)
変更金額	+9,680,000円(税込)
変更後の契約金額	61,710,000円(税込)
変更理由	1. スtockヤード整備検討 Stockヤードの盛土整備検討の追加に伴い増工する。 2. 履行期間 Stockヤード整備検討の盛土検討の追加したため、工期については、下記のとおり延期を行うものである。 当初 令和5年5月25日から令和6年3月25日まで 第1回変更 令和5年5月25日から令和6年7月31日まで 第2回変更 令和5年5月25日から令和7年1月31日まで

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月29日
契約業者名	日本シビックコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町四丁目2番地
業務の名称	R5霞ヶ浦導水石岡トンネルモニタリング計画等検討業務
業務場所	石岡トンネル(第3工区、第4工区、第5工区)
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. モニタリング計画検討(増工) 2. 水戸立坑補修設計(増工) 3. 履行期間延長
履行期間(自)	令和5年5月25日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	61,710,000円(税込)
変更金額	+15,400,000円(税込)
変更後の契約金額	77,110,000円(税込)
変更理由	1. モニタリング計画検討 施工後のモニタリング計画において、地下水位低下検討の追加に伴い増工する。 2. 水戸立坑補修設計 水戸立坑補修設計の追加に伴い増工する。 3. 履行期間 地下水位低下検討を追加したため、工期については、下記のとおり延期を行うものである。 当初 令和5年5月25日から令和6年3月25日まで 第1回変更 令和5年5月25日から令和6年7月31日まで 第2回変更 令和5年5月25日から令和7年1月31日まで 第3回変更 令和5年5月25日から令和7年2月28日まで