

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 6 日
契 約 業 者 名	昭和建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市千波町 1 9 0 5 番地
工 事 の 名 称	R 4 国道 6 号千代田石岡 B P 恋瀬川地区改良工事
工 事 場 所	茨城県石岡市石岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(左岸排水機場) 道路土工 機場本体工 擁壁工 石・ブ ^レ ック積 (張) 工 営繕費 (右岸排水機場) 道路土工 機場本体工 石・ブ ^レ ック積 (張) 工 営繕費
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 2, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 4 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4, 6 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	(左岸排水機場) 道路土工 現地調査の結果、掘削工については数量精査 (増) し、 路体盛土工については、数量精査 (減) する。 機場本体工 事業調整の結果、建設発生土の受け入れ地に見直しが生じ、 土砂運搬距離に変更が生じたため、作業土工を減工する。 擁壁工 設計照査の結果、隣接する函渠との取り合いに相違があり、 施工範囲に変更が生じたため、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工を増工する。 石・ブ ^レ ック積 (張) 工 現地調査の結果、コンクリートブロック工 (平ブロック張) 工については、 数量精査 (増) する。 営繕費 快適トイレの設置を追加する。 (右岸排水機場) 道路土工 現地調査の結果、路体盛土工については、数量精査 (増) する。 機場本体工 事業調整の結果、建設発生土の受け入れ地に見直しが生じ、 土砂運搬距離に変更が生じたため、作業土工を減工する。 石・ブ ^レ ック積 (張) 工 現地調査の結果、コンクリートブロック工 (平ブロック張) 工については、 数量精査 (増) する。 営繕費 快適トイレの設置を追加する。