

（第2回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 3 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 4 国道 6 号千代田石岡 B P 玉里高架橋上部工事
工 事 場 所	茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. P C 橋工 3. 橋台工 4. 仮設工 5. 共通仮設費 6. 週休 2 日制適用工事 7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正 8. 工事延長等に伴う現場維持費
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 4 , 2 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 2 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地調査の結果、架設計画の変更に伴い路体盛土範囲が変更になったため、路体盛土工を減工する。 2. P C 橋工 1) 現地調査の結果、架設工法の変更が必要となったため、架設工（架設桁架設）を増工する。 2) 警察協議の結果、施工時間の変更が生じたため、床版・横組工を減工する。 3. 橋台工 現地調査の結果、橋台コンクリートの塗装が必要となったため、橋台躯体工を増工する。 4. 仮設工 1) 現地調査の結果、工事現場のトラフィカビリティが不足していることが判明したため、工事用道路工を追加する。 2) 警察協議の結果、交通誘導警備員の配置計画の変更が生じたため、交通管理工を増工する。 5. 共通仮設費 1) 現地調査の結果、架設工法が変更になったため、運搬費を減工する。 2) 元特記仕様書第 2 8 条現場環境改善（快適トイレの設置）及び第 2 9 条 B I M / C I M 活用工事に基づき、快適トイレ、ICT活用及び B I M / C I M 活用の費用を追加する。 6. 週休 2 日制適用工事 4 週 8 休以上の現場閉所を実施したため、補正係数の変更は実施しない。 7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正 真夏日率により現場管理費を増工する。 8. 工事延長等に伴う現場維持費 工事の一時中止による工期延長等に伴う増加費用について追加する。 9. 工期は元設計のとおりとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 3 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 4 国道 6 号千代田石岡 B P 玉里高架橋上部工事
工 事 場 所	茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 2 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 6 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更