

（第1回、**最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月7日
契約業者	松浦建設(株)
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957番地の1
工事の名称	R5江戸川左岸今上地先中地区堤防整備工事
工事場所	千葉県野田市今上地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	施工延長 L＝約240m 河川土工 約10,400m ³ 護岸基礎工 約220m 法覆護岸工 約5,500m ² 覆土工 約2,600m ³ 植生工 約7,400m ² 付帯道路工 約600m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年8月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	272,140,000 円(税込み)
変更金額	+26,180,000 円(税込み)
変更後の契約金額	298,320,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 1. 関係機関との協議の結果、土砂運搬量が増加したため、盛土工(ICT)を増工する。 2. 現地調査の結果、掘削工・盛土工・盛土工(ICT)及び法面整形工(ICT)については、数量精査(増)する。 2. 護岸基礎工 現地調査の結果、矢板工を数量精査(増)する。 3. 法覆護岸工 現地調査の結果、コンクリートブロック工を数量精査(減)する。 4. 付帯道路工 協議の結果、アスファルト舗装工をICT施工に変更したため、アスファルト舗装工を削除し、アスファルト舗装工(ICT)を追加する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、調整コンクリート及び吸出し防止材の撤去・処分を行う必要が生じたため、構造物取壊し工及び運搬処理工を増工する。 6. 仮設工 現地調査の結果、土取場において敷鉄板を敷設する必要が生じたため、工事用道路工を増工する。 7. 共通仮設費 ICT施工実施に伴い、3次元起工測量及び3次元元設計データ作成費用を追加する。 8. 工期 工期は元設計のとおりとする。