

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	国土開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2 - 6 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 横環南栄・戸塚間改良その1 工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先 至) 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 石・ブロック積 (張) 工 一式 伐採工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 応急処理工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 1 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 1 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1. 地盤改良工 ・地質調査の結果、擁壁構造の変更に伴い改良範囲に変更が生じたため、固結工を減工する。 2. 法面工 ・地質調査の結果、土質条件に相違があったことから擁壁工の一部を法枠工に見直したため、法枠工、鉄筋挿入工等を追加する。 3. 擁壁工 ・関係機関との調整の結果、残土搬出計画の変更が生じたことにより、擁壁施工範囲を見直す必要が生じたため、プレキャスト擁壁工等を減工する。 4. 伐採除根工 ・現地調査の結果、施工範囲の見直しに伴い、伐木除根工を削除し、伐採工を追加する。 5. 仮設工 ・現地精査の結果、工事用道路工等を数量精査（増）する。
----------------	--