

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	(株) ユーディケー
契約業者の住所	さいたま市浦和区岸町5-7-11
工事の名称	R5都幾川左岸下青鳥地区築堤他その2工事
工事場所	埼玉県東松山市下青鳥地先 外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【下青鳥工区】 河川土工1式、水路工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式、付帯道路工1式、光ケーブル配管工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 【紺屋工区】 河川土工1式、付帯道路工1式
工期(自)	令和 6年 6月 3日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	207,042,000円(税込み)
変更金額	+ 5,225,000円(税込み)
変更後の契約金額	212,267,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工(下青鳥工区) 現地調査の結果、掘削工(ICT)、法面整形工(ICT)については、数量精査(増)する。 2. 水路工(下青鳥工区) 現地調査の結果、柵渠工を増工し、堤外水路管理者との協議によりスクリーン設置を追加する。 3. 法覆護岸工(下青鳥工区) 現地調査の結果、植生工については、数量精査(増)する。 4. 付帯道路工(下青鳥工区) 現地調査の結果、砕石舗装工については、数量精査(減)する。 5. 光ケーブル配管工(下青鳥工区) 現地調査の結果、配管工については、数量精査(増)する。 6. 構造物撤去工(下青鳥工区) 現地調査の結果、袋詰め根固め撤去を追加する。 7. 仮設工(下青鳥工区) 現地調査の結果、仮水路工については、数量精査(減)する。 8. 共通仮設費(下青鳥工区) 受発注者間の協議の結果、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、遠隔臨場費、快適トイレを追加する。 9. 河川土工(紺屋工区) 現地調査の結果、掘削工(ICT)については、数量精査(増)する。 10. 付帯道路工(紺屋工区) 現地調査の結果、砕石舗装工については、数量精査(減)する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	(株) ユーディケー
契約業者の住所	さいたま市浦和区岸町5-7-11
工事の名称	R5都幾川左岸下青鳥地区築堤他その2工事
工事場所	埼玉県東松山市下青鳥地先 外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 6月 3日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	190,300,000円(税込み)
変更金額	+ 16,742,000円(税込み)
変更後の契約金額	207,042,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更