

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 4日
契約業者名	応用地質(株)千葉営業所
契約業者の住所	千葉市美浜区中瀬2-6
業務の名称	R5利根川下流押付地区用水路影響対策検討業務
業務場所	茨城県北相馬郡利根町布川
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地質調査(減工) 2. 軟弱地盤技術解析(増工) 3. 対策工検討(増工) 4. 対策工設計(減工) 5. 履行期間(延長)
履行期間(自)	令和 6年 5月 21日
履行期間(至)	令和 7年 3月 25日
変更前の契約金額	31,064,000円(税込み)
変更金額	+ 4,070,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,134,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地質調査(減工) 調査数量の精査に伴い減工する。 2. 軟弱地盤技術解析(増工) 地質調査の結果を踏まえ現況地盤解析を行うため増工する。 3. 対策工検討(増工) 地質調査の解析結果を踏まえ段階盛土整備案を検討するため増工する。 4. 対策工設計(減工) 対策工の決定、施工計画、図面作成、数量計算を減工する。 5. 履行期間(延長) 軟弱地盤技術解析の増工に伴い、履行期間を43日延長し令和7年3月25日までとする。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	応用地質(株)千葉営業所
契約業者の住所	千葉市美浜区中瀬2-6
業務の名称	R5利根川下流押付地区用水路影響対策検討業務
業務場所	茨城県北相馬郡利根町布川
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 地質調査・解析の追加(増工) 2. 履行期間(延長)
履行期間(自)	令和 6年 5月21日
履行期間(至)	令和 7年 2月10日
変更前の契約金額	24,761,000円(税込み)
変更金額	+ 6,303,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,064,000円(税込み)
変更理由	1. 地質調査・解析の追加(増工) 解析条件の設定を行うにあたり、不足している地質調査・解析を追加する。 2. 履行期間 地質調査・解析の追加に伴い、履行期間を163日延長し、令和7年2月10日までとする。 (元設計:令和6年5月21日から令和6年8月31日まで) (第1回変更:令和6年5月21日から令和7年2月10日まで)