

[標準様式例 7-2]

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月17日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町四丁目 1 1 番 1 4 号
業 務 の 名 称	R 6 宇都宮国道事務所工務資料作成業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工務資料作成 (2) 3 月 電算機器使用経費 1 式 情報共有システム使用料 1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 2 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 2 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 9 , 4 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工務資料作成(2) 国道 1 2 1 号の改築事業に関する業務の資料作成の件数増加に伴い、予定資料作成件数を 2 2 0 件から 2 3 0 件に増工する。また、資料作成は同時に 5 件実施するが、1 0 月～1 2 月は同時に 6 件実施するものとする。 2. 電算機使用経費 資料作成実施件数の増工に伴い、1 0 ～1 2 月は業務の履行に用いるパソコン台数を 6 台に変更する。 3. 情報共有システム使用料 業務環境の改善による生産性向上のため、情報共有システム使用料を新規追加する。