

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月10日
契約業者名	化工建設(株)
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区弁天1-29-11
工事の名称	R5国道50号相生橋外4橋補修工事
工事場所	茨城県笠間市金井地先、桜川市大字友部地先、笠間市稲田字峯前地先、笠間市福原地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	(相生橋) 1. 橋梁補修工 2. 現場塗装工 3. 仮設工 4. 共通仮設費  (桜川橋・桜川橋側道橋) 5. 舗装工 6. 橋梁付属物工 7. 橋梁補修工 8. 現場塗装工 9. 仮設工 10. 共通仮設費  橋梁保全工事(稲田沢川橋) 11. 橋梁補修工  橋梁保全工事(福原第一跨道橋) 12. 舗装工 13. 区画線工 14. 橋梁補修工 15. 現場塗装工 16. 構造物撤去工 17. 仮設工 18. 共通仮設費
工期(自)	令和 6年 2月 5日
工期(至)	令和 7年 2月10日
変更前の契約金額	191,400,000円(税込み)
変更金額	+ 19,030,000円(税込み)
変更後の契約金額	210,430,000円(税込み)

<p>変 更 理 由</p>	<p>(相生橋)</p> <p>1. 橋梁補修工  1) 現地調査の結果、支承防錆工、現場溶接補修工を追加し、鋼部材補修工を減工する。  2) 現地調査の結果、ひび割れ補修工を数量精査(増)し、断面修復工を数量精査(減)する。</p> <p>2. 現場塗装工  現地調査の結果、現場塗装工を数量精査(増)する。</p> <p>3. 仮設工  1) 現地調査の結果、ばく露防止対策工を追加する。  2) 警察協議の結果、交通管理工を数量精査(減)する。</p> <p>4. 共通仮設費  1) 協議の結果、塗装塗膜性状調査費、磁粉探傷試験、磁粉探傷試験・超音波探傷試験、全国道路施設点検データベース費用を追加する。</p> <p>(桜川橋・桜川橋側道橋)</p> <p>5. 舗装工  現地調査の結果、橋面舗装工を数量精査(増)し、橋面防水工を数量精査(減)する。</p> <p>6. 橋梁付属物工  現地調査の結果、排水施設工を数量精査(減)する。</p> <p>7. 橋梁補修工  現地調査の結果、亀裂補修工を減工し、ウェブギャップ部亀裂補修工を追加する。</p> <p>8. 現場塗装工  現地調査の結果、橋梁塗装工を数量精査(増)する。</p> <p>9. 仮設工  1) 現地調査の結果、足場工を数量精査(増)する。  2) 警察協議の結果、交通管理工を数量精査(減)する。</p> <p>10. 共通仮設費  協議の結果、塗装塗膜性状調査費、近接調査計測、快適トイレを追加する。</p> <p>橋梁保全工事(稲田沢川橋)</p> <p>11. 橋梁補修工  現地調査の結果、洗掘対策工を数量精査(増)する。</p> <p>橋梁保全工事(福原第一跨道橋)</p> <p>12. 舗装工  現地調査の結果、橋面防水工と橋面舗装工を数量精査(減)する。</p> <p>13. 区画線工  現地調査の結果、区画線工を数量精査(減)する。</p> <p>14. 橋梁補修工  現地調査の結果、支承取替工、ひび割れ補修工、断面修復工を数量精査(増)する。</p> <p>15. 現場塗装工  現地調査の結果、塗膜除去工を数量精査(増)する。</p> <p>16. 構造物撤去工  現地調査の結果、運搬処理工を数量精査(増)する。</p> <p>17. 仮設工  警察協議の結果、交通管理工を数量精査(増)する。</p> <p>18. 共通仮設費  協議の結果、塗装塗膜性状調査費、施工合理化調査、モニタリング調査、施工状況モニタリング調査、BIM/CIM活用工事に要する費用、支持力調査、快適トイレの設置に要する費用を追加する。</p>
----------------	---