

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区弁天 1 - 2 9 - 1 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号大利根橋（下り）補修（その 3）工事
工 事 場 所	自）千葉県我孫子市青山地先 至）茨城県取手市新町地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 橋梁付属物工 2. 橋梁補修工 3. 現場塗装工 4. 構造物撤去工 5. 仮設工 6. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 3 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 0 , 7 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 0 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁付属物工 現地調査の結果、補修内容が変更になったことに伴い、排水施設工を減工する。 2. 橋梁補修工 1) 現地調査の結果、支承補修工、ひび割れ補修工、断面修復工を数量精査（増）する。 2) 現地調査の結果、補修内容が変更になったことに伴い、当て板補修工、ボルト取替工、添架物補修工を減工する 3) 現地調査の結果、補修内容が変更になったことに伴い、縦桁境界シール工を追加する。 3. 現場塗装工 現地調査の結果、橋梁塗装工、塗膜除去工を数量精査（増）する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、補修内容が変更になったことに伴い、構造物撤去工を減工する。 5. 仮設工 1) 塗膜除去工の数量精査（増）に伴い、ばく露防止対策工を数量精査（増）する。 2) 警察協議の結果、交通管理工を数量精査（減）する。 6. 共通仮設費 1) 安全費 塗膜除去工の数量精査（増）に伴い、鉛等呼吸用保護具等費用を数量精査（増）する。 2) 技術管理費 協議の結果、剥離剤選定試験費、塗膜剤選定試験費、塗膜成分分析調査費、BIM/CIM、遠隔臨場、諸経費動向調査、道路維持管理資料作成費、全国道路施設点検データベース費用を追加する。 3) 営繕費 協議の結果、快適トイレを追加する。