

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	ショーボンド建設(株)千葉支店
契約業者の住所	千葉市中央区弁天1-29-11
工事の名称	R5国道6号酒沼前川橋耐震補強他(その2)工事
工事場所	茨城県東茨城郡茨城町前田地先、他水戸国道維持班管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 橋梁付属物工 2. 橋脚巻立て工 3. 構造物撤去工 4. 応急処理工 5. 仮設工 6. 共通仮設費 7. 業務委託料
工期(自)	令和 6年 4月 8日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	144,100,000円(税込み)
変更金額	+ 21,560,000円(税込み)
変更後の契約金額	165,660,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 橋梁付属物工
現地調査の結果、水平力分担構造工と落橋防止装置工の数量精査（増）し、排水施設工を数量精査（減）する。
2. 橋脚巻立て工
 - 1) 現地調査の結果、作業土工を数量精査（増）する。
 - 2) 現地調査の結果、プレキャストU型側溝の移設が必要なことが判明したため、側溝工を追加する。
 - 3) 現地調査の結果、P 7 橋脚の巻立て工を工期内での施工が困難であることが判明したため、橋脚コンクリート巻立て工（構造物単位）（P 7 橋脚）を減工する。
3. 構造物撤去工
側溝工の追加に伴い、既設側溝の撤去に伴う構造物取壊し工、運搬処理工を追加する。
4. 応急処理工
現地調査の結果、応急処理工を減工する。
5. 仮設工
現地調査の結果、足場工と交通管理工を数量精査（増）する。
6. 共通仮設費
 - 1) 技術管理費
協議の結果、鉄筋探査、道路施設基本データ入力費、BIM/CIM、遠隔臨場、道路橋維持管理資料作成、全国道路施設点検データベース登録、施工調査費を追加する。
 - 2) 営繕費
協議の結果、快適トイレを追加する。
7. 業務委託料
協議の結果、図面作成費を追加する。