

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	菅原建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市六反田町 1 2 1 3 番地 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川右岸渡里町地区河道掘削工事
工 事 場 所	茨城県水戸市渡里町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 付帯道路工 3. 構造物撤去工 4. 仮設工 5. 共通仮設費 6. 工事延長等に伴う現場維持費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 5 , 5 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 3 , 4 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川土工 現地調査の結果、地盤形状及び高さ位置に相違があり、掘削数量を精査 (増) する。 関連工事との調整の結果、土砂等運搬先を変更 (増) する。 ICT掘削工の協議に伴い数量精査 (増) する。 2. 付帯道路工 土砂運搬に伴い、道路補修の必要が生じたため、舗装補修を追加する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、掘削範囲内の支障物撤去の必要が生じたため構造物取壊し工を追加する。 舗装補修に伴い、既設舗装撤去を追加する。 撤去物の運搬及び処分を追加する。 4. 仮設工 河川土工の増工及び現地調査の結果、工事用道路工を精査 (増) する。 河川土工の精査及び関連工事との調整に伴い交通管理工を数量精査 (減) する。 5. 共通仮設費 現地調査の結果、掘削範囲内の伐木・伐竹量に相違があり、準備工を精査 (増) する。 掘削箇所の土質試験の必要が生じたため、技術管理費を追加する。 上記ICT掘削協議に伴い、技術管理費を精査 (増) する。 6. 工事延長等に伴う現場維持費 土砂等運搬先の調整に要した一部一時中止期間に伴い、工事延長等に伴う現場維持費を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	菅原建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市六反田町 1 2 1 3 番地 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川右岸渡里町地区河道掘削工事
工 事 場 所	茨城県水戸市渡里町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 構造物撤去工 2. 仮設工 3. 共通仮設費 4. 工事延長等に伴う現場維持費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 3 , 4 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 8 , 8 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 構造物撤去工 現地調査の結果、掘削範囲内の支障物撤去の必要が生じたため塵芥処理工を追加する。撤去物の運搬及び処分を追加する。 2. 仮設工 河川土工の増工及び現地調査の結果、工事用道路工を精査 (増) する。 3. 共通仮設費 敷鉄板の増工に伴い、運搬費を変更 (増工) する。 4. 工事延長等に伴う現場維持費 土砂等運搬先の調整に要した一部一時中止期間に伴い、工事延長等に伴う現場維持費を追加する。