

標準様式例7-2 (コンサルタント)
 (第2回 **最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6高崎河川国道用地調査点検等技術業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所における河川及び道路の整備事業等に必要土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	26,950,000 円(税込み)
変更金額	7,964,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,914,000 円(税込み)
変更理由	<p>実施数量を精査したところ下記理由により増減が生じたため、数量の変更を行うものである。なお、工期については変更しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回変更設計の予定数量に対し実施数量の増減が生じた。 ・第1回変更設計で予定した工種について実施しなかったため、数量を削除した。 ・第1回変更設計に計上していない細別等に係る調査書等の点検・調製確認を行った。 ・地権者への補償額提示のため、第1回変更設計に計上していない物件等の再算定を行った。