

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日																		
契約業者	岩澤建設株式会社																		
契約業者の住所	栃木県足利市久保田町564番地1																		
工事の名称	R5旗川左岸高橋町地先低水護岸工事																		
工事場所	栃木県佐野市高橋町地先																		
工事種別	一般土木工事																		
工事概要	本工事は、旗川の佐野市高橋町地先において低水護岸整備を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。 <table><tr><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>掘削工（ICT）</td><td>12,500m³</td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法面整形（ICT）</td><td>1,900m²</td></tr><tr><td>矢板護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>連節ブロック張工</td><td>1,861m²</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></table>	河川土工	1式	掘削工（ICT）	12,500m ³	法面整形工	1式	法面整形（ICT）	1,900m ²	矢板護岸工	1式	法覆護岸工	1式	連節ブロック張工	1,861m ²	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
河川土工	1式																		
掘削工（ICT）	12,500m ³																		
法面整形工	1式																		
法面整形（ICT）	1,900m ²																		
矢板護岸工	1式																		
法覆護岸工	1式																		
連節ブロック張工	1,861m ²																		
構造物撤去工	1式																		
仮設工	1式																		
工期（自）	令和6年8月2日																		
工期（至）	令和7年3月21日																		
変更前の契約金額	192,478,000 円（税込み）																		
変更金額	30,030,000 円（税込み）																		
変更後の契約金額	222,508,000 円（税込み）																		
変更理由	1. 河川土工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり減工する。 2. 矢板護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、小口止が1箇所不要となり、矢板護岸工の見直しが必要となり減工する。 3. 法覆護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり増工する。 【護岸付属物工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、小口止が1箇所不要となり、護岸付属物工の見直しが必要となり減工する。 【護岸摺付工】当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、上流端の既設護岸との摺付が必要となり新規追加する。 4. 構造物撤去工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり増工する。 5. 仮設工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、仮設工の見直しが必要となり増工する。 6. 共通仮設費 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、運搬費の見直しが必要となり増工する。 【技術管理費】施工調査費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費、ICT活用効果等調査費用を新規追加する。 【営繕費】快適トイレを新規追加する。 7. 補正 週休2日の補正の対象を「通期による4週8休以上」から、「月単位による4週8休以上」に変更する。 8. 工期 工期は詳細設計成果及び現地精査の結果、工事施工量が増工したことに伴い、21日間延長し、令和7年3月21日までとする。																		