

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年4月19日
契約業者	岩澤建設株式会社
契約業者の住所	栃木県足利市久保田町564番地1
工事の名称	R5旗川右岸奥戸町地先低水護岸（その1）工事
工事場所	栃木県足利市奥戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、旗川の足利市奥戸町地先において低水護岸整備を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。 河川土工 1式 盛土工 7,690m³ 法面整形工 1,770m² 矢板護岸工 1式 法覆護岸工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	207,768,000 円（税込み）
変更金額	1,859,000 円（税込み）
変更後の契約金額	209,627,000 円（税込み）
変更理由	1. 「令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱について」の運用に係る変更をするものである。 2. 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金の変更である。 3. 本工事は、令和6年2月29日以前に入札書提出期限日を設定し、令和6年3月1日以降に契約締結する特例措置の対象工事である。 4. 工期 工期は変更しない。

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	岩澤建設株式会社
契約業者の住所	栃木県足利市久保田町564番地1
工事の名称	R5旗川右岸奥戸町地先低水護岸(その1)工事
工事場所	栃木県足利市奥戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、旗川の足利市奥戸町地先において低水護岸整備を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。 河川土工1式 盛土工1,100m3 盛土工(ICT)4,400m3 法面整形工(ICT)1,530m2 矢板護岸工1式 法覆護岸工1式 連節ブロック張1,729m2 根固め工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	209,627,000 円(税込み)
変更金額	47,300,000 円(税込み)
変更後の契約金額	256,927,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり減工する。 2. 矢板護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、矢板護岸工の見直しが必要となり減工する。 3. 法覆護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり減工する。 4. 護岸付属物工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、護岸付属物工の見直しが必要となり減工する。 5. 根固め工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、工事に支障となる既設の根固めブロック16個を一時撤去し工事終了後再設置するため、新規追加する。 6. 構造物撤去工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり増工する。 7. 仮設工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、仮設工の見直しが必要となり増工する。 8. 共通仮設費 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、運搬費の見直しが必要となり増工する。 【準備費】 現地精査の結果、樹木伐採及び処分が生じたため木根等処分費を新規追加し、盛土に伴う表土剥ぎによる表土運搬を新規追加する。 【技術調査費】 施工調査費、保守管理(ICTICT)、システム初期費(ICTICT)、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICTICT)、3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICTICT)、ICT活用効果等調査費用を新規追加する。 【営繕費】 快適トイレを新規追加する。 9. 工期 工期は詳細設計成果及び現地精査の結果、工事施工量が増工したことに伴い、28日間延長し、令和7年3月28日までとする。