

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	大成ユーレック株式会社
契約業者の住所	東京都 港区 虎ノ門2-2-1
工事の内容	藤沢労働総合庁舎(24)建築改修その他工事
工事場所	神奈川県 藤沢市 朝日町5-11、5-12
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 変更一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工期(自)	令和 6年 8月20日
工期(至)	令和 7年 2月28日
契約金額	99,000,000 円
変更金額	- 6,105,000 円
変更後の契約金額	92,895,000 円
変更理由	<変更内容> 1. 建物 1) 庁舎 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、外壁改修の補修数量を変更(減)する。 ・現地精査の結果、外壁養生について、変更(減)する。 ・現地精査の結果、庁名文字の劣化が確認されたため、庁名文字の撤去・新設を追加(増)する。

2. 設備

1) 電気設備

- ・現地精査の結果、仮設のインターホン及び電気錠が必要ないことを確認したため、取り止める。

2) 機械設備

- ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、一部配管・ダクト類の撤去・新設を取り止める。