

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者	株式会社長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-324-1
業務の名称	R5利根川上流光ケーブル地中化他詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	光ケーブル地中化設計 1式 CCTV設備更新設計 1式 CCTV設備更新設計 1式
履行期間(自)	令和6年9月11日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	17,743,000 円(税込み)
変更金額	-847,000 円(税込み)
変更後の契約金額	16,896,000 円(税込み)
変更理由	1. 光ケーブル経路設計 光ケーブルの既設管路の延長及び設計延長の変更があったため変更(減額)。 2. CCTV 設備設計 (1)第一排水門CCTVの更新設計に伴い、既設支柱の強度不足があるため支柱の更新設計を追加(増額)。 (2)CCTV 設備(子供広場)の通信回線を光回線とするため通信路の設計を追加(増額)。 3. 履行期間 上記の履行内容の増加に伴い、履行期間を21日間延長し、令和7年3月21日までとした。