

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月10日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6田中調節池洪水調節機能向上検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 資料収集整理 1式 施設構造検討 1式 模型実験計画検討 1式 事業全体に係わる施工計画検討 1式 関係機関協議資料作成 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年7月17日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	39,974,000 円(税込み)
変更金額	+2,189,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,163,000 円(税込み)
変更理由	1. 施設構造検討について、排水門の位置、断面形状、構造形式等について比較検討するにあたり、既設排水門の構造計算を実施する必要性が生じたため、増工した。 2. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため工期を63日間延期し、工期末を令和7年2月28日とした。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6田中調節池洪水調節機能向上検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 資料収集整理 1式 施設構造検討 1式 模型実験計画検討 1式 事業全体に係わる施工計画検討 1式 関係機関協議資料作成 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年7月17日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	42,163,000 円(税込み)
変更金額	+5,797,000 円(税込み)
変更後の契約金額	47,960,000 円(税込み)
変更理由	1. 青山水門について、資料と現況の整合性を確認するため、河川構造物詳細点検、圧縮強度及び中性化の調査及び構造物寸法調査の実施を追加した。 2. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため工期を91日間延期し、工期末を令和7年5月30日とした。