

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	公益財団法人埼玉県生態系保護協会
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区1-103-1 YKビル5F
業 務 の 名 称	R6 荒川上流管内環境情報検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 工期 2. 情報共有システムの活用の増工
履 行 期 間 (自)	令和6年4月25日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,396,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 7,700円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,403,700円(税込み)
変 更 理 由	1. 工期 「久下地区ワンド整備における地域協働によるモニタリング計画検討」の検討にあたり、関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和7年3月24日まで変更する。 2. 情報共有システムの活用の増工 工期の変更に伴い、情報共有システムの活用を増工する。

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月20日
契 約 業 者 名	公益財団法人埼玉県生態系保護協会
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町1-103-1 YKビル5階
業 務 の 名 称	R6 荒川上流管内環境情報検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 猛禽類保護マスタープラン策定の方針案検討 (増) 2. 久下地区ワンド整備における地域協働によるモニタリング計画検討 (増) 3. 情報共有システムの活用 (増) 4. 工期の延伸
履 行 期 間 (自)	令和6年4月25日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,977,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,419,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,396,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 猛禽類保護マスタープラン策定の方針案検討 (増) 入間川流域における猛禽類の保全対策について地元関係者と協議した結果、関係機関と連携した対策を検討する必要が生じたため、本項目を追加する。 2. 久下地区ワンド整備における地域協働によるモニタリング計画検討 (増) 久下地区のワンド整備後のモニタリングについて、地元関係者との協議の結果、関係者と連携した調査体制を構築する必要が生じたため、本項目を追加する。 3. 情報共有システムの活用 (増) 情報共有システムの活用に伴い、増工する。 4. 工期 工期は上記増工に伴い、令和7年2月28日に変更とする。