

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5都幾川遊水地越流堤等設計業務
業務場所	(仮称) 都幾川遊水地 (都幾川右岸0.4k~0.8k付近)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・越流堤模型実験 一式・越流堤詳細設計 一式・内水対策施設設計 一式・築堤修正設計 一式・BIM/CIM活用 一式
履行期間(自)	令和6年3月29日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	136,103,000円(税込み)
変更金額	+ 10,989,000円(税込み)
変更後の契約金額	147,092,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 越流堤模型実験 模型の撤去を追加する。2. 越流堤詳細設計 越流堤構造設計の検討に用いる解析手法変更に伴い減工する。3. 内水対策施設設計 内水対策施設の設計が影響する関連施設の修正設計を追加する。4. 築堤修正設計 修正設計範囲の精査により減工する。5. BIM/CIM活用 BIM/CIM活用に係る費用を追加する。6. 工期延伸 上記内容の変更に伴い、令和7年3月28日まで延伸する。