

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
契約業者名	エフコム株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目 2 8 番 8 号
工事の名称	R 5 長井川原 C C T V 設備外設置工事
工事場所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字長井川原地先外 1 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	(総価契約単価合意方式) C C T V カメラ設備 (機器) 2 台 C C T V カメラ設備設置工 2 台 光ケーブル敷設 約 1 . 3 km
工期 (自)	令和 6 年 3 月 2 0 日
工期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変更前の契約金額	3 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	増 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1 . C C T V カメラ支柱設置工 カメラ設置箇所の現地精査と併せてカメラ支柱高さを再検討し、適切な支柱高さが確認出来たことから、C C T V カメラ支柱設置工を追加する。 2 . 無停電電源装置設置工 無停電電源装置の有効性について再検討を行った後、機器製作承諾資料の確認により、無停電電源装置選定に必要な仕様を確認出来たことから、無停電電源装置設置工を追加する。 3 . 工期は、上記追加により、令和 7 年 2 月 2 8 日まで延長する。

契約変更の内容(第2回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	エフコム株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝二丁目28番8号
工 事 の 名 称	R5長井川原CCTV設備外設置工事
工 事 場 所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字長井川原地先外1箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工事概要（変更した内容について記述する）	(総価契約単価合意方式) CCTVカメラ設備（機器） 2台 無停電電源装置（機器） 2台 CCTVカメラ設備設置工 2台 無停電電源装置設置工 2台 光ケーブル敷設工 約1.2km
工 期 （ 自 ）	令和6年3月20日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,500,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	5,610,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	55,110,000 円（税込）
変 更 理 由	1. CCTV設備（機器） 設計精査の結果CCTV系統の修正が必要となり、IP 伝送装置インタフェースの仕様変更および追加が必要とな ったことから、設計数量を変更（増）する。 2. 光ケーブル敷設工 長井川原地区の既設管理用光ケーブルとの接続区間にお いて、電柱共架手続きが完了し施工が可能となったことか ら、光ケーブル敷設延長数量を増工する。 3. 引込柱設置工 振子沢地区の受電申込みにおいて、電力会社との調整の 結果、引込電柱とカメラ支柱間に自営引込柱の追加が必要 となったことから増工する。 4. 工期は、上記追加により、令和7年3月28日まで延長 する。